

SMLOUVA O DÍLO - DODATEK č. 3

na zhotovení díla s názvem

Víceúčelové hřiště na p.p.č. 502/3 k.ú. Janov u Hřenska

uzavřený dle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Objednatel:

Název/Obchodní jméno: **Obec Janov**
Se sídlem: **Janov 235, 405 02 Děčín 2**
IČ: 00556025
DIČ: neplátce
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. pobočka Děčín
Číslo účtu: 15927431/0100
Zastoupený: Ladislavou Kotkovou, starostkou obce
Zástupce oprávněný k podpisu smlouvy o dílo a případných dodatků: Ladislava Kotková, starostka
Zástupce oprávněný jednat ve věcech týkajících se průběhu stavby: Jaroslav Wiedermann, TDI

a

Zhotovitel:

Obchodní jméno: **JB Estate s.r.o.**
Se sídlem: **Provodín 76, 471 67**
IČ: 28672321
DIČ: CZ28672321
Bankovní spojení: ČSOB Česká Lípa
Číslo účtu: 222787208/0300
Zapsán v obchodním rejstříku uvedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu C vložce 26220
Zastoupený: Jiřím Beránkem, MBA
Zástupce oprávněný k podpisu smlouvy o dílo a případných dodatků: Jiří Beránek, MBA
Zástupce oprávněný jednat ve věcech týkajících se průběhu stavby: Jiří Beránek, MBA

Smluvní strany se tímto dohodly na změně:

čl. 4 TERMÍNY PLNĚNÍ

4.3. Předpoklad dokončení terénních prací vč. nového zasakování: 06/2018

Práce budou zahájeny a provedeny po vydání dodatečného povolení terénních prací vč. zasakování
Předání staveniště bude záviset na klimatických podmínkách.

Zdůvodnění změny termínu dokončení:

Na základě podnětu fyzické osoby byla provedena kontrolní prohlídka stavebního odboru Magistrátu města Děčín. Na základě šetření bylo zjištěno, že hřiště samotné je realizováno v souladu s povolením a projednáním. Terénní úpravy v okolí víceúčelového hřiště jsou ve fázi přípravy změny, a to místo zcela původně navrženého nevyhovujícího provedení přístupu z betonových zatravnovacích tvárnic, kdy budou provedeny dva zářezy z pískovcových kamenů a využijí se stávající přístupové chodníky. Dojde tak

61

k vybudování jakéhosi „hlediště“ v případě konání sportovních akcí. Zasadovací jímka se jeví vzhledem k nadměrným srážkám v měsíci říjnu a k velmi jílovitému podloží pozemku jako nedostatečná. K tomuto bude doložen odborný hydrogeologický posudek s doporučeným opatřením. Z výše uvedených důvodů musí Obec Janov požádat Stavební úřad o dodatečné stavební povolení na provedení terénních úprav. Ze strany objednatele tak došlo k překážkám, za kterých nemůže zhotovitel pokračovat v realizaci díla a dodržet tak termín stanovený v Dodatku č. 2 ze dne 19.10.2017

Dokončená stavba víceúčelového hřiště byla zhotovitelem objednateli předána dne 19.09.2017.

Ostatní články Smlouvy o dílo vč. jejich následných dodatků zůstávají i nadále v platnosti.

V České Lípě, dne 28.11.2017

za zhotovitele:



JB Estate s.r.o.
471 67 Provozdín 76
Výstavba a rekonstrukce sportovišť
IČ: 28672321 DIČ: CZ28672321

Jiří Beránek, MBA
jednatel společnosti

V Janově, dne 28.11.2017

za objednatele:

OBEC JANOV čp. 235
405 02 Děčín 2
IČ: 00556025

Ladislava Kotková
starostka obce